


FECHA: \_\_\_\_\_

 <p><b>FREMAP</b> <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small></p> <p><b>HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA</b></p>	<p><b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</b></p>	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA:
		CÓDIGO INTERNO:
<p>d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual 5A=5 años</p>		
<p>Oficial de Mantenimiento:</p>		<p>Ingeniero de Mantenimiento:</p>
<p><b>COLUMNAS SECAS</b></p>		

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
		<b>Columnas secas.</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>ANOMALIA</b>	<b>Prev.</b>	<b>REAL</b>
	S	Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso.				
	S	Comprobación de la señalización.				
	S	Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario).				
	S	Maniobrar todas las llaves de la instalación, verificando el funcionamiento correcto de las mismas.				
	S	Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas.				
	S	Comprobar que las válvulas de seccionamiento están abiertas.				
	S	Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas				
		<b>Sistemas de columna seca.</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>ANOMALIA</b>	<b>Prev.</b>	<b>REAL</b>
	5A	Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero