


FECHA: \_\_\_\_\_

 <b>FREMAP</b> <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small>	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</b>	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA: ICS
		CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:

**INSTALACION DE COLUMNA SECA**

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
	5A	Realizar prueba de estanqueidad al conjunto de la instalacion				
	S	Comprobacion de la accesibilidad de la entrada de la calle y toma de piso				
	S	Comprobacion de la señalizacion				
	S	Comprobacion de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario)				
	S	Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas estan cerradas				
	S	Comprobar que las llaves de seccionamiento estan abiertas				
	S	Comprobar que todas las tapas racores estan bien colocadas y ajustadas				
	S	Comprobar el estado de la valvula de desaireacion				
	S	Comprobar el estado de la valvula de descarga				

**Materiales Sustituídos:**
**Observaciones:**
**Sombreado: Técnico-Legal**

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero