


FECHA: \_\_\_\_\_

 <p><b>FREMAP</b> Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</p> <p><b>HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA</b></p>	<p><b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</b></p>	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA: EFE
		CÓDIGO INTERNO:
<p>d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual</p>		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:

**INSTALACION DE EXTINCION  
AUTOMATICA MEDIANTE FE13**

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
	A	Verificacion de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma				
	A	Comprobacion de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del peso o presion)				
	A	Comprobacion del agente extintor				
	A	Prueba de la instalacion en las condiciones de su recepcion				
	A	Verificar la correcta sujecion de las redes y accesorios				
	T	Comprobacion de que las boquillas del agente extintor o rociadores estan libres de obstaculos para su funcionamiento correcto				
	T	Comprobacion del buen estado de los componentes del sistema, especialmente en la válvula de prueba en los sistemas de rociadores o los mandos manuales de la instalacion de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos.				
	T	Comprobacion del estado de carga de la instalacion de los sistemas de polvo anhidrico carbónico, o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan				
	T	Comprobacion de los circuitos de señalizacion, pilotos, etc.; en los sistemas con indicacion de control				
	T	Limpieza general de todos los componentes				
	T	Verificar los pilotos y leds de la central				
	T	Verificar la fuente de alimentacion si existe				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero