


FECHA: _____

 <p>FREMAP Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</p> <p>HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA</p>	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</p>	CÓDIGO INSTALACIÓN: GAS
		CÓDIGO MÁQUINA: ERM
		CÓDIGO INTERNO:
<p>d=Diario s=Semanal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual 5A=Quinquenal 15A=15 Años</p>		
<p>Oficial de Mantenimiento: _____</p>		<p>Ingeniero de Mantenimiento: _____</p>
<p>ESTACION DE REGULACION Y/O MEDIDA</p>		

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	ÓPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
	A	Comprobar la operatividad del regulador de reserva, anulando el de servicio				
	A	Comprobar el estado de los filtros, cambiar si procede				
	A	Comprobar la operatividad del contador de gas				
	A	Comprobar la estanqueidad del conjunto con detector				
	A	Comprobar y anotar la presión de salida de los reguladores				
	A	Comprobar y anotar las presiones por mínima y máxima				
	5A	Realizar prueba de estanqueidad de la instalacion con detector o jabón				
	5A	Comprobar que el conjunto de regulacion esta en un lugar suficientemente ventilado y que dispone de armario ventilado al exterior				
	5A	Comprobar al inexistencia de aparellaje electrico en el mismo recinto que el conjunto de regulacion sin que este se encuentre en un armario estanco con ventilacion al exterior.				
	5A	Comprobar la inexistencia en el mismo recinto que el conjunto de regulacion de calderas de calefaccion y/o agua caliente que utilicen otro combustible distinto al gas suministrado, o sin estar el conjunto de regulacion en el interior de un armario estanco.				
	5A	Comprobar que la zona no es inundable				
	5A	Comprobar que el conjunto de regulacion no esta en una zona de uso comun, sin estar este protegido en el interior de un armario cerrado y ventilado				
	5A	Comprobar que el conjunto de regulacion no dispone de valvula de seguridad por maxima en MPA >100mbar o MPB				
	5A	Comprobar que el conjunto de regulacion dispone de valvula de seguridad de minima presion cuando no existe en las instalaciones individuales				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero