

	ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO FREMAP MAJADAHONDA	RESIDENCIA
	30294 CONDUCTIVO DIARIO INST. RESIDENCIA	1 /2

Fecha Edición 27/11/19 13:55 Taller Proveedor Descripción OT	Fecha Prevista Prioridad 2 Clase Trabajo PREVENTIVO	PRIORIDAD 0 = ALTA 1 = MEDIA 2 = BAJA
---	--	---

IDENTIFICACION DEL ACTIVO	
COMPLEJOS	COMPLEJO MAJADAHONDA
EDIFICIOS	EDIFICIO RESIDENCIA

UBICACION DEL ACTIVO

NORMAS	
N032 EDIFICIO RESIDENCIA Anotar hora de inicio de la revisión:	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N033 BOMBAS CIRCUITO DE FRIO RESIDENCIA Comprobar funcionamiento de bombas del circuito de frio de la Sala de calderas de Residencia, según horario y consigna temperatura aire exterior	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N034 BOMBAS CIRCUITO DE CALOR RESIDENCIA Comprobar funcionamiento de bombas del circuito de calor de la Sala de calderas de Residencia, según horario y temperatura exterior	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N035 ACUMULADORES ACS RESIDENCIA Comprobar temperatura de Acumuladores de ACS (3) de la Sala de calderas Residencia (T >60°C). Valor 1: Valor 2: Valor 3: Comprobar temperatura impulsión de ACS a instalaciones (T >57°C). Valor: Notas: Apuntar cada valor solicitado	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N036 CALDERA ACS RESIDENCIA Comprobar funcionamiento de calderas de ACS de Residencia Comprobar temperatura de caldera (T> 70°C) Comprobar válvulas de regulación del circuito de calor	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N055 PRODUCCION FRIO EDIFICIO RESIDENCIA Comprobar correcto funcionamiento de la enfriadora Carrier (ausencia de alarmas) Según programa de funcionamiento y consigna	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N037 SALA SAIs CPD2 EDIFICIO RESIDENCIA Comprobar estado general sala SAIs CPD (Residencia) Ausencia de alarmas en los equipos Sais Funcionamiento de equipos de frio (2) para climatización de la sala Ausencia fallos en cuadros de BT	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N069 COMPRESORES DE AIRE RESIDENCIA Comprobar funcionamiento de los compresores de la sala del climatizador de vestuarios de residencia situada en planta sótano: Comprobar funcionamiento compresor de aire de Metrología y su secador frigorífico Comprobar funcionamiento compresor de aire de Automoción Purgar depósitos de ambos compresores	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N070 NOTA: EJECUCION DE ESTA GAMA TODAS LAS TAREAS PREVISTAS ANTERIORMENTE EN ESTA GAMA SE REALIZARAN AL INICIO DEL TURNO DE MAÑANA (06:00-08:00) Y TARDE (14:00-16:00), DE LUNES A DOMINGO, AMBOS INCLUSIVE, SALVO QUE SE SEÑALE LO CONTRARIO EN LA NORMA	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>

REPORTE DE LA INTERVENCION							
Fecha	Operario	Oficio	H.Inicio	H.Fin	Total	Tipo Hora	Firma



ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO FREMAP MAJADAHONDA

30294 CONDUCTIVO DIARIO INST. RESIDENCIA

RESIDENCIA

2 /2

MATERIALES

Fecha	Artículo	Denominación	Cantidad	Almacén	Estante

OBSERVACIONES

VºBº SOLICITANTE	VºBº TECNICO MANTENIMIENTO	VºBº JEFE MANTENIMIENTO