



# ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO FREMAP MAJADAHONDA

30234 CONDUCTIVO DIARIO INST. RESIDENCIA

RESIDENCIA

1 / 7

Fecha Edición 22/11/19 13:52

Taller

Proveedor

Descripción OT

Fecha Prevista

Prioridad

2

Clase Trabajo

PREVENTIVO

**PRIORIDAD**

0 = ALTA

1 = MEDIA

2 = BAJA

## IDENTIFICACION DEL ACTIVO

COMPLEJOS COMPLEJO MAJADAHONDA

EDIFICIOS EDIFICIO RESIDENCIA

## UBICACION DEL ACTIVO

### NORMAS

#### N000 SALA MÁQUINAS NUEVA HOSPITAL

Hora de inicio de la revisión:

#### N001 TEMPERATURA Y PRESION DE COLECTORES

Comprobar temperatura colector de retorno de Calor ( $T^a > 70^{\circ}\text{C}$ ). Valor:  
Comprobar temperatura colector de retorno de Frio ( $T^a < 12^{\circ}\text{C}$ ). Valor:  
Comprobar la presión del colector de Calor ( $2,8 \text{ bar} < P < 3,2 \text{ bar}$ ). Valor:  
Comprobar la presión del colector de Frio ( $2,8 \text{ bar} < P < 3,2 \text{ bar}$ ). Valor:

Notas:

Apuntar siempre cada valor de comprobación.

Rellenar manualmente el circuito, corregir defecto, si es necesario.

Comprobar ausencia de alarmas en equipo vaso de expansión dinámico del circuito de calor

Notificar al Responsable del Servicio

#### N002 BOMBAS CIRCUITO DE FRIO SALA NUEVA

Comprobar funcionamiento de bombas del circuito de frio de la Sala de maquinas nueva  
Tener en cuenta correspondencia con el horario de funcionamiento y consigna temperatura exterior  
Comprobar válvula de paso de agua correspondiente a la bomba en funcionamiento en posición abierta  
Comprobar válvula de paso de agua correspondiente a la bomba parada en posición cerrada

#### N003 BOMBAS CIRCUITO DE CALOR SALA NUEVA

Comprobar funcionamiento de bombas del circuito de calor de la Sala de maquinas nueva  
Tener en cuenta correspondencia con el horario de funcionamiento y consigna de temperatura exterior  
Comprobar válvula de paso de agua correspondiente a la bomba en funcionamiento en posición abierta  
Comprobar válvula de paso de agua correspondiente a la bomba parada en posición cerrada

#### N004 ACUMULADORES ACS SALA NUEVA HOSPITAL

Comprobar temperatura de Acumuladores de ACS (2) de la Sala de calderas nueva ( $T > 60^{\circ}$ ). Valor:  
Comprobar presión de depósitos ( $4 \text{ bar} < P < 4,5 \text{ bar}$ ). Valor:  
Comprobar temperatura de impulsión a instalaciones de ACS ( $T > 57^{\circ}\text{C}$ ). Valor:  
Comprobar funcionamiento bomba retorno ACS, según programa de funcionamiento

Notas:

Apuntar cada valor solicitado

#### N005 CALDERAS ACS HOSPITAL

Comprobar funcionamiento de calderas de ACS de la Sala Técnica nueva  
Comprobar ausencia de alarmas en caldera  
Según programa de funcionamiento

#### N006 CALDERAS DE VAPOR HOSPITAL

Comprobar funcionamiento de calderas de vapor de la Sala de calderas nueva  
Comprobar funcionamiento de compresores de aire para ayuda a la combustión  
Purgar los calderines de los compresores de aire para ayuda a la combustión  
Los lunes o el día después de un festivo, se arrancaran las 2 calderas a primera hora, parando una de ellas (la de mayor presión nominal de trabajo) cuando se alcance la temperatura de funcionamiento de la piscina. El resto de días se arrancara una sola caldera de vapor, salvo indicación  
Horario de funcionamiento de 07:00 ENCENDIDO -16:30 APAGADO (Lunes-viernes)  
Horario de funcionamiento de 07:00 ENCENDIDO -11:00 APAGADO (sábados)

#### N007 PRODUCCION AIRE MEDICINAL

Comprobar funcionamiento de compresores de aire medicinal (2)  
Comprobar funcionamiento secador absorción (1) y frigorífico (1)  
Comprobar funcionamiento del equipo de climatización de la sala



# ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO FREMAP MAJADAHONDA

30234 CONDUCTIVO DIARIO INST. RESIDENCIA

RESIDENCIA

2 /7

Comprobar presión acumulador de aire medicinal P > 8 bar. Valor:  
Comprobar purgador del deposito de aire medicinal. Pulsando botón de Test

NOTA: APAGADO EN TURNO DE NOCHE(22:00-07:00), SALVO NECESIDAD/PETICION DEL SERVICIO DE QUIROFANOS

Apuntar los valores que se piden

N008	<b>PRODUCCION FRIO HOSPITAL</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar correcto funcionamiento de las enfriadoras Carrier / MCQUAY (ausencia de alarmas) Según programa de funcionamiento y consigna			
N010	<b>GRUPO ELECTROGENO CGBT NUEVO</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar que el control del grupo electrógeno de cuadro general nuevo esta en automático Comprobar ausencia de alarmas			
N011	<b>TRATAMIENTO DE AGUA CALDERAS VAPOR</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar niveles de líquidos de aportación al agua de calderas de vapor (Hydro-min) Comprobar nivel de sal deposito del descalcificador, rellenar si es necesario Funcionamiento de las bombas de dosificación de producto			
N012	<b>GRUPO BOMBEO GASOLEO SALA MAQUINAS NUEVA</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar correcto funcionamiento de grupo de bombeo de gasoil de la Sala de calderas nueva Comprobar ausencia de golpes de ariete en la parada/arranque de bomba Comprobar nivel de gasóleo C en depósitos, anotándolo en plantilla de gasóleo C.  Nota: La toma de datos se realiza solo en turno de mañana			
N013	<b>EXTERIOR SALA MÁQUINAS NUEVA</b>	<input type="checkbox"/>	
Hora de inicio de la revisión:			
N014	<b>GRUPO ELECTROGENO CGBT ANTIGUO</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar que el control del Grupo Electrógeno del cuadro general antiguo esta en automático Comprobar ausencia de alarmas Comprobar funcionamiento grupo de presión existente en sala gasóleo Grupos Electrógenos			
N015	<b>GALERÍAS DE INSTALACIONES</b>	<input type="checkbox"/>	
Hora de inicio de la revisión:			
N016	<b>NIVELES DE AGUA EN ALJIBES</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar niveles de aljibes de AFC (pequeño) y agua de riego (grande) de forma visual Comprobar funcionamiento boyas de nivel de los aljibes Ausencia de alarmas de nivel de agua en aljibes			
N017	<b>PISCINA DE REHABILITACION</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar funcionamiento de bombas de piscina, según horario del servicio Comprobar funcionamiento del panel de regulación Cloro/ph de agua de piscina Comprobar funcionamiento boyas de nivel rebosadero de piscina Temperatura de retorno del agua del vaso (36 °C aproximadamente durante horario de funcionamiento) Los lunes o primer día después de un puente encender 2 calderas a primera hora hasta que alcance temperatura de trabajo, resto de días encender solo una caldera El horario de funcionamiento del Servicio es de 08:00-16:00 (lunes-viernes) El horario de funcionamiento del Servicio es de 08:00-11:00 (sábados) RETIRAR EL COBERTOR DEL VASO DE PISCINA (ANTES DE LAS 07:30), los días de funcionamiento			
N018	<b>TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar funcionamiento de panel de regulación, bombas dosificadores y niveles de cloro / reductor de ph Comprobar funcionamiento de bomba dosificadora y niveles de Hydro-AFL Comprobar funcionamiento de bomba de recirculación de agua aljibe AFC, según horario Rellenar depósitos de los productos, si es necesario			
N019	<b>FILTROS AGUA DE CONSUMO Y POZO</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar el correcto funcionamiento del filtro de agua de consumo humano de cartucho (100 micras) Red general Sustituir cartucho del filtro si es necesario por estar saturado (alta caída de presión entre entrada y salida del filtro) Comprobar el correcto funcionamiento del filtro de agua de consumo humano automático (50 micras) Red general Limpiar filtro si es necesario por estar saturado (alta caída de presión entre entrada y salida del filtro) Comprobar el correcto funcionamiento del filtro de agua del agua del pozo Sustituir cartucho/limpiar filtro si es necesario por estar saturado (alta caída de presión entre entrada y salida del filtro) Comprobar ausencia de fugas y limpieza de los filtros Anotar fecha sustitución/limpieza de filtros.			
N020	<b>SALA MÁQUINAS ANTIGUA HOSPITAL</b>	<input type="checkbox"/>	
Hora de inicio de la revisión:			
N021	<b>BOMBAS CIRCUITO DE FRIO SALA ANTIGUA</b>	<input type="checkbox"/>	

	Comprobar funcionamiento de bombas del circuito de frio de la Sala Técnica Antigua Tener en cuenta correspondencia con el horario de funcionamiento y consigna de temperatura exterior		
<b>N022</b>	<b>BOMBAS CIRCUITO DE CALOR SALA ANTIGUA</b> Comprobar funcionamiento de bombas del circuito de calor de la Sala Técnica Antigua Tener en cuenta correspondencia con el horario de funcionamiento y consigna de temperatura exterior	<input type="checkbox"/>	
<b>N023</b>	<b>ACUMULADORES ACS SALA ANTIGUA HOSPITAL</b> Comprobar temperatura de Acumuladores de ACS (2 ) de la Sala Técnica Antigua (Tª>60º) .Valor: Comprobar presión de los acumuladores (igual a presión AFC). Valor: Comprobar funcionamiento bomba retorno general ACS Comprobar temperatura en colector ACS (Tª>60º) ida y retorno. Valor:  Notas: Apuntar cada valor solicitado	<input type="checkbox"/>	
<b>N024</b>	<b>PRODUCCION VACIO MEDICINAL</b> Comprobar correcto funcionamiento de bombas de vacío medicinal (grupo formado por 3 bombas), situadas en la sala Técnica Antigua Presión de trabajo (P)< - 0,8 bar. Valor: Horario de funcionamiento 24 horas  Nota: Anotar valor de presión en manómetro acumulador	<input type="checkbox"/>	
<b>N025</b>	<b>CLIMATIZADOR DC1</b> Comprobar funcionamiento del climatizador DC1 situado en la Sala Técnica Antigua, según horario	<input type="checkbox"/>	
<b>N026</b>	<b>COMPRESOR DE AIRE DE MANTENIMIENTO</b> Comprobar funcionamiento del compresor de aire que da servicio a Mantenimiento situado en la Sala Técnica Antigua Purgar el deposito del compresor de aire	<input type="checkbox"/>	
<b>N027</b>	<b>GRUPOS DE PRESION DE AGUA</b> Comprobar funcionamiento correcto de bombas del grupo de presión de AFC (Ausencia de alarmas en cuadro de maniobra) Comprobar presión de trabajo P (4,5 bar < P < 5 bar) para grupo AFC en manómetro del colector. ( P= ) Comprobar funcionamiento correcto de bombas del grupo de presión de agua de Riego (Ausencia de alarmas en cuadro de maniobra) Comprobar presión de trabajo P (4 bar < P < 4,5 bar) para grupo Riego en manómetro del colector. ( P= ) Comprobar ausencia de golpes de ariete en ambos grupos  Nota: Grupo presión AFC: 4 bombas Grupo presión de riego: 3 bombas Anotar valores de presión en manómetro colector	<input type="checkbox"/>	
<b>N044</b>	<b>SALAS EDIFICIO HOSPITAL</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>N045</b>	<b>CUARTO SAI URGENCIAS</b> Comprobar cuarto SAI urgencia.(Situado en pasillo urgencias) Ausencia de alarmas en el equipo Funcionamiento de la climatización en la ubicación Temperatura consigna Equipo Autónomo: 22ºC	<input type="checkbox"/>	
<b>N046</b>	<b>SALA SAI DESPERTAR</b> Comprobar sala SAI. (Situado en zona Despertar) Ausencia de alarmas en el equipo Funcionamiento de la climatización en la ubicación Temperatura consigna Equipo Autónomo: 22ºC	<input type="checkbox"/>	
<b>N047</b>	<b>SALA SAI QUIROFANO</b> Comprobar sala SAI en torreón (zona climatizadores de quirófano) Ausencia de alarmas en los equipos Funcionamiento de la climatización en la ubicación Ausencia de defectos en cuadro BT Bloque Quirúrgico	<input type="checkbox"/>	
<b>N048</b>	<b>SALA SAI INVESTIGACION Y CONSULTAS</b> Comprobar estado general de la sala SAI (Planta semisótano zona investigación) Ausencia de alarmas en el equipo Funcionamiento de la climatización en la ubicación Temperatura consigna Equipo Autónomo: 22ºC	<input type="checkbox"/>	
<b>N049</b>	<b>SALA SAI RESONANCIA TOSHIBA</b> Comprobar sala SAI Resonancia Magnética (situada en entrada CT antiguo) Ausencia de alarmas en el equipo	<input type="checkbox"/>	



# ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO FREMAP MAJADAHONDA

30234 CONDUCTIVO DIARIO INST. RESIDENCIA

RESIDENCIA

4 /7

Funcionamiento del equipo autónomo para la climatización de la sala  
Temperatura consigna Equipo Autónomo: 22°C

N054

## SALA SAI ANALISIS CLINICOS

☐

Comprobar funcionamiento bombas circuito de frio/calor de equipo Carrier par climatización del laboratorio  
Presión del circuito: 3bar < P < 3,5 bar. Anotar valor:  
Comprobar funcionamiento de climatizadoras de laboratorio(3)  
Funcionamiento de la climatización en la ubicación (Exceso de temperatura)  
Comprobar sala SAI laboratorio de Análisis Clínico  
Ausencia de alarmas en el equipo

N050

## SALA RACK PRINCIPAL (PLANTA SS HOSPITAL)

☐

Comprobar correcto estado general de la sala rack principal en planta semisótano de Hospital  
Ausencia de alarmas en el equipo Sai  
Funcionamiento de la climatización en la ubicación (sin exceso de temperatura)  
Temperatura consigna Equipo Autónomo: 22°C

N051

## SALAS TECNICAS DE RESONANCIA MAGNETICA

☐

Comprobar sala técnica de la Resonancia Magnética TOSHIBA (zona de Diagnostico por imagen):  
  
Temperatura de entrada y salida a colector de refrigeración cabeza fría (entrada 8-10°C, salida 11-14°C)  
Presiones de entrada y salida a colector de refrigeración cabeza fría (diferencia mínima de presión 0,5 bar)  
Funcionamiento de equipos de climatización de la sala (si están activados por control central), según demanda  
Funcionamiento de equipo de reserva para refrigeración cabeza fría Daikin  
Ausencia de alarmas en la sala  
  
Comprobar sala técnica de la Resonancia Magnética PHILIPS (zona de Diagnostico por imagen):  
  
Temperatura de entrada y salida a colector de refrigeración cabeza fría (entrada 8-10°C, salida 11-14°C)  
Presiones de entrada y salida a colector de refrigeración cabeza fría (diferencia mínima de presión 0,5 bar)  
Funcionamiento de equipos de climatización de la sala (si están activados por control central), según demanda  
Funcionamiento de equipo de reserva para refrigeración cabeza fría Climaveneta  
Ausencia de alarmas en la sala

N052

## SALA MÁQUINA LAVANDERIA

☐

Comprobar sala Máquinas Lavandería  
Arrancar compresores de Esterilización a las 06:45-07:00 horas  
Comprobar funcionamiento extractor de Esterilización

Nota:  
Solo se realiza en turno de mañana

N053

## SALA GRUPO PCI

☐

Comprobar correcto estado de la sala de grupo de PCI  
Bombas de PCI en automático  
Bombas de achique en automático  
Panel cloración de aljibes y bomba de recirculación en automático  
Comprobar nivel de deposito producto biocida (hipoclorito sódico). Rellenar si es necesario  
Anotar hora de inicio de la revisión:

N065

## CLIMATIZACION ZONA QUIRURGICA

☐

Comprobar que los climatizadores y sus extractores funcionan correctamente según horario (en toda la zona quirúrgica)  
Comprobar que la temperaturas de precalentamiento/enfriamiento coincide con las consignas de funcionamiento (en todos los climatizadores de la zona quirúrgica)  
Comprobar que la temperaturas de los quirófanos en sala coincide con las consignas de funcionamiento (en todos los climatizadores de la zona quirúrgica)  
Comprobar que el caudal de aire coincide con la consigna de funcionamiento aproximadamente (Quirófanos 3, 4, 5, 6 y zonas comunes)  
Ausencia de alarmas en todos los climatizadores

Nota: Realizar al inicio de cada turno (M / T / N)

N066

## PUESTO CENTRAL DE CONTROL CLIMATIZACION

☐

Comprobar correcto funcionamiento general del equipo de control central de la climatización (Desigo).  
Funcionamiento general de las instalaciones (Producciones frio, calor, vapor, piscina y climatización de las distintas zonas) del Edificio Hospital  
Funcionamiento general de las habitaciones de Hospitalización, zona de Rehabilitación, Consultas, Urgencias, Despertar, Diagnostico por Imagen, Laboratorio de análisis Clínico, etc.  
Funcionamiento general de las instalaciones (Producciones frio, calor y climatización de las distintas zonas) del Edificio Residencia  
Funcionamiento general de las instalaciones (Producciones frio, calor y climatización de las distintas zonas) del Edificio Oficina Autónoma



## ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO FREMAP MAJADAHONDA

30234 CONDUCTIVO DIARIO INST. RESIDENCIA

RESIDENCIA

5 /7

	Ausencia de alarmas del sistema Ausencia de alarmas en controladores en funcionamiento	
N064	<b>TOMA DE DATOS CONSUMO DE AGUA</b> Realizar la toma de datos de consumo de agua según hojas de registro de consumo de agua A realizar en el turno de mañana (06:00-08:00)	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N067	<b>SALA DE GASES MEDICINALES</b> Comprobar nivel de deposito Oxigeno Medicinal Comprobar nivel de rampas (almacenamiento/reserva) de Oxigeno, Protóxido de Nitrógeno, CO2 y Aire Medicinal Comprobar existencia Oxypra (5 litros), al menos 3 unidades	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N068	<b>PLANTA DE OSMOSIS EN TORREON</b> Comprobar niveles de deposito de agua osmotizada (3 depósitos) Comprobar funcionamiento de plantas de producción (2 plantas), levantando la boya del deposito y produciendo su funcionamiento Comprobar funcionamiento bomba de presión del circuito Comprobar estado de filtros de entrada (2), sustituir si procede Comprobar ausencia de alarmas Comprobar nivel de sal del deposito del descalcificador, rellenar si procede Rellenar libro de control diario para cada una de las plantas  Nota: Se realizara solo en turno de mañana	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N060	<b>REGISTRO TEMP. CAMARAS DE FRIO</b> REGISTRO DE TEMPERATURA DE LAS CAMARAS DE FRIO DE COCINA (12 ) Y MORTUORIO (1) , SEGUN PLANILLA DE MANTENIMIENTO  CORREGIR DEFECTO, SI ES NECESARIO  NOTA: ESTA TAREA SE REALIZARA ENTRE 7:00 - 8:00 HORAS	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N061	<b>REGISTRO TEMP/HIPOCLORITO EN ACS Y AFC</b> * REGISTRO DE TEMPERATURA Y CONCENTRACION DE CLORO SEGUN PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE AFC (AGUA FRIA SANITARIA)  * REGISTRO DE TEMPERATURA Y CONCENTRACION DE CLORO SEGUN PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE ACS (AGUA CALIENTE SANITARIA).  * REGISTRO VALOR CONCENTRACION FOSFATOS EN AGUA FRIA Y CALIENTE (ANOTAR EN ESTE PARTE) . VALOR:  * PURGADO DE ACUMULADORES DE ACS SEGUN PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE ACUMULADORES ACS (AGUA CALIENTE SANITARIA). REALIZAR TODOS LOS DOMINGOS  NOTA: LAS MEDIDAS SE REALIZARAN ENTRE 06:00 - 08:00 HORAS	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N070	<b>NOTA: EJECUCION DE ESTA GAMA</b> TODAS LAS TAREAS PREVISTAS ANTERIORMENTE EN ESTA GAMA SE REALIZARAN AL INICIO DEL TURNO DE MAÑANA (06:00-08:00) Y TARDE (14:00-16:00), DE LUNES A DOMINGO, AMBOS INCLUSIVE, SALVO QUE SE SEÑALE LO CONTRARIO EN LA NORMA	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N029	<b>EDIFICIO TALLERES</b> Anotar hora de inicio de la revisión:	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N030	<b>GRUPO BOMBEO GASOLEO CALDERA RESIDENCIA</b> Comprobar correcto funcionamiento de grupo de bombeo de gasoil situado en Talleres comprobar ausencia de golpes de ariete en la parada/arranque de las bombas Comprobar nivel de gasóleo C en depósitos, anotándolo en plantilla de gasóleo C  Nota: La toma de datos se realiza solo en turno de mañana	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N031	<b>GRUPO ELECTROGENO CGBT TALLERES</b> Comprobar que el control del grupo electrógeno del Cuadro General de Talleres esta en automático (ausencia de alarmas) Comprobar ausencia de disparo protecciones en CGBT	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N032	<b>EDIFICIO RESIDENCIA</b> Anotar hora de inicio de la revisión:	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
N033	<b>BOMBAS CIRCUITO DE FRIO RESIDENCIA</b> Comprobar funcionamiento de bombas del circuito de frio de la Sala de calderas de Residencia, según horario y consigna temperatura aire exterior	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>



# ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO FREMAP MAJADAHONDA

30234 CONDUCTIVO DIARIO INST. RESIDENCIA

RESIDENCIA

6 /7

N034	<b>BOMBAS CIRCUITO DE CALOR RESIDENCIA</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar funcionamiento de bombas del circuito de calor de la Sala de calderas de Residencia, según horario y temperatura exterior			
N035	<b>ACUMULADORES ACS RESIDENCIA</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar temperatura de Acumuladores de ACS (3) de la Sala de calderas Residencia (T >60°C). Valor 1: Valor 2: Valor 3: Comprobar temperatura impulsión de ACS a instalaciones (T >57°C). Valor:			
Notas: Apuntar cada valor solicitado			
N036	<b>CALDERA ACS RESIDENCIA</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar funcionamiento de calderas de ACS de Residencia Comprobar temperatura de caldera (T > 70°C) Comprobar válvulas de regulación del circuito de calor			
N055	<b>PRODUCCION FRIO EDIFICIO RESIDENCIA</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar correcto funcionamiento de la enfriadora Carrier (ausencia de alarmas) Según programa de funcionamiento y consigna			
N037	<b>SALA SAls CPD2 EDIFICIO RESIDENCIA</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar estado general sala SAls CPD (Residencia) Ausencia de alarmas en los equipos Sais Funcionamiento de equipos de frío (2) para climatización de la sala Ausencia fallos en cuadros de BT			
N069	<b>COMPRESORES DE AIRE RESIDENCIA</b>	<input type="checkbox"/>	
Comprobar funcionamiento de los compresores de la sala del climatizador de vestuarios de residencia situada en planta sótano:  Comprobar funcionamiento compresor de aire de Metrología y su secador frigorífico Comprobar funcionamiento compresor de aire de Automoción Purgar depósitos de ambos compresores			

## REPORTE DE LA INTERVENCION

Fecha	Operario	Oficio	H.Inicio	H.Fin	Total	Tipo Hora	Firma

## MATERIALES

Fecha	Artículo	Denominación	Cantidad	Almacén	Estante

## OBSERVACIONES




# ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO FREMAP MAJADAHONDA

30234 CONDUCTIVO DIARIO INST. RESIDENCIA

RESIDENCIA

7 /7

VºBº SOLICITANTE

VºBº TECNICO MANTENIMIENTO

VºBº JEFE MANTENIMIENTO