PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL DE FREMAP

Diagrama Gantt

Tarea	Duración (días)	Duración (semanas)	SEMANA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.- Suministro de la instalación														
Acopio de materiales necesarios para la instalación fotovoltaica	30,00	6,00												
2.- Instalación de los sistemas														
Instalación de estructuras y soportes de los módulos fotovoltaicos	6,00	1,20												
Instalación de estructuras bandejas de rejilla y conexionado sobre la cubierta	2,00	0,40												
Instalación de los módulos fotovoltaicos	7,00	1,40												
Instalación de los inversores en los espacios definidos	2,00	0,40												
Instalación de los cuadros de protección CA y CC	3,00	0,60												
Conexión entre el cuadro de protección de CA y el CGBT	2,00	0,40												
3.- Comprobaciones														
Comprobación del conexionado y sus módulos	1,00	0,20												
Verificación del conexionado a los inversores	1,00	0,20												
Revisión de las protecciones de los cuadros CA y CC	1,00	0,20												
Comprobación del conexionado al CGBT	1,00	0,20												
4.- Puesta en marcha del sistema														
Pruebas del sistema	1,00	0,20												
Acta de puesta a punto de la instalación	1,00	0,20												
5.- Resultados de la instalación														
Primer día en funcionamiento	1,00	0,20												